

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico ero	Financ ero	Beneficiari os	Mejora Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2632	AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	832,120.00	0.00	832,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2021 / 02-09-2021	30 %	0 %	7,000 PERSONA	100 OBRAS PLAZA	AYUNTAMIENTO	JESUS FUERZANO GARZA	0	0
2021-2633	AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA-COMCOCA, KM 2+900 A 3+500	1,008,314.00	0.00	1,008,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2021 / 09-09-2021	40 %	0 %	7,000 PERSONA	100 PA OBRAS ROLFE	AYUNTAMIENTO	FLIGS ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	0
		1,840,434.00	0.00	1,840,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico ero	Financ ero	Beneficiari os	Mejora Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-721	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%), SERVICIOS GENERALES	663,773.45	0.00	663,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	98 %	98 %	5,000 PERSONA	100 PA OBRAS FORME	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		663,773.45	0.00	663,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico ero	Financ ero	Beneficiari os	Mejora Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-669	COMILLA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	778,158.50	0.00	778,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	0 %	223 PERSONA	800.00 OBRAS LINEAL	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	42899
		778,158.50	0.00	778,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico ero	Financ ero	Beneficiari os	Mejora Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2079	NUUEVO AVOTOXCO / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA	1,325,650.00	0.00	1,325,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	570 PERSONA	1.00 ACCION DE EQ LUPPO	AYUNTAMIENTO	IGORRIS CONTRUCCIONES SA DE CV	0	126266
		1,325,650.00	0.00	1,325,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico ero	Financ ero	Beneficiari os	Mejora Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-666	CALCAHUAL / EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	480,950.00	0.00	480,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	08-03-2021 / 30-04-2021	100 %	0 %	197 PERSONA	1.00 ACCION DE EQ LUPPO	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	37318
2021-853	CUAYO CERRO / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA	182,116.00	0.00	182,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-05-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	449 PERSONA	1.00 ACCION DE EQ LUPPO	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	125112

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2021-2078	JALPILLA / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	630,210.00	0.00	630,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021 / 21-07-2021	90 %	0 %	2,478 PERSONA	1.00 LOTE DE EDIFICIO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE JALPILLA	RENAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ SA DE CV	0	0
2021-857	AGUA	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 30-05-2021	100 %	%	570 PERSONA	1.00 LOTE DE EDIFICIO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE JALPILLA	MUNICIPIO DE JALPILLA SLP	0	0
2021-855	XOCOYO (CHALCO) / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA	75,585.50	0.00	75,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 30-05-2021	100 %	%	439 PERSONA	1.00 LOTE DE EDIFICIO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE JALPILLA	MUNICIPIO DE JALPILLA SLP	0	14,250
		1,375,710.50	0.00	1,375,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: AMPLIACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2021-2034	AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	270,423.94	0.00	270,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2021 / 30-12-2021	100 %	%	7,000 PERSONA	1.00 UNIDAD DEPORTIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	0	0
		270,423.94	0.00	270,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: REHABILITACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2021-788	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	929,035.50	0.00	929,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2021 / 05-05-2021	100 %	%	10,000 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS	PAUL GARCIA BARBA	0	44,093
		929,035.50	0.00	929,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2021-781	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARINADO ARISTA	698,720.00	0.00	698,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 03-06-2021	100 %	%	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	39,925
2021-2531	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y MATAMOROS	1,090,582.00	0.00	1,090,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2021 / 09-09-2021	20 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS	RENAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ SA DE CV	0	0
2021-921	CUAYO BUENAVISTA / AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	320,650.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2021 / 21-07-2021	90 %	0 %	186 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	123,750
		2,109,952.00	0.00	2,109,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MUROS DE CONTENCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2021-687	EL PROGRESO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	325,224.50	0.00	325,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100 %	%	122 PERSONA	122 METROS CUADRO	ACCION	AYUNTAMIENTO DE EL PROGRESO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	35,718
		325,224.50	0.00	325,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FSM
2021-714	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIVERA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	850,306.50	0.00	850,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	%	531 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS	CONRANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	33,481
		850,306.50	0.00	850,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN DESARROLLO SOCIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
910	LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ											28-06-2021	%	%	PERSONA	OBRA	TO	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV			
2021-768	LA PURISIMA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	807,900.00	0.00	807,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 29-05-2021	100	100	628 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	40097	
2021-866	LAS CUEVAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A AGUAYAO	587,900.00	0.00	587,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 05-07-2021	100	100	766 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	FECTOR LOPEZ BALDERAS	0	191477	
2021-2067	NAPOTLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD	588,940.00	0.00	588,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 31-07-2021	100	100	235 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	190427	
2021-928	MICHOTLALO (CHALCO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A COMEDOR COMUNITARIO	980,585.00	0.00	980,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-04-2021 / 24-06-2021	100	100	323 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	149482	
2021-766	PICHOLCO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	693,640.00	0.00	693,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-03-2021 / 27-05-2021	100	100	1,413 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	52925	
2021-2084	PICHOLCO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ	425,800.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 31-07-2021	100	100	1,413 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	182334	
2021-780	TEMALACAGO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO PANTEON	600,300.00	0.00	600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 03-06-2021	100	100	1,813 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	55737	
2021-890	TENEXCALCO (LA GERBA) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN MARTIN DE PORRES CENTRO I	671,200.00	0.00	671,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 27-06-2021	100	100	1,220 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	135983	
2021-912	TENEXICO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A PILAHUENUEVO	585,230.00	0.00	585,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 24-06-2021	100	85	1,174 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL SANTIAGO	0	191470	
2021-713	XOCOYO (CHALCO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO	918,745.50	0.00	918,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	100	100	439 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	37547	
2021-706	XOLOCO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS	412,145.00	0.00	412,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 03-05-2021	100	100	654 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL SANTIAGO	0	36993	
2021-699	ZOJUALO (CHALCO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VIA LOS PEREZ	511,906.00	0.00	511,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 28-04-2021	100	100	323 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	REINAS Y CONSTRUCCIONES SIVEREZ SA DE CV	0	32617	
		26,675,703.50	0.00	26,675,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-698	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO PARA EL PUENTE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	1,987,950.00	0.00	1,987,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100	100	1,500 PERSONA	90.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	36985
		1,987,950.00	0.00	1,987,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO *

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-717	AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-07-2021	100	100	30,000 PERSONA	500.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-763	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD	255,799.94	0.00	255,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-06-2021	100	100	7,714 PERSONA	280.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	156098
		255,799.94	0.00	255,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS

COORDINACION
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS

Fecha de Impresion: 03/09/2021 14:59:33

Pagina 4/10

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-882	COAMILA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	511,400.00	0.00	511,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2021 / 20-06-2021	100	100	223 PERSONA DA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMIENT SA DE CV	CONSTRUCIONES SA DE CV	0	153546
2021-870	TAMPACHOCHO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1,050,600.00	0.00	1,050,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 28-06-2021	100	100	952 PERSONA OMETI DA	1.00 AC OMETI DA	OBRA	AYUNTAMIENT SA DE CV	CONSTRUCIONES SA DE CV	0	0
	TOTAL	1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SUBESTACION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2081	TENEYCALCO (LA CEIBA) / EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA	78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	19-05-2021 / 31-05-2021	100	100	1,220 PERSONA CION	1.00 SUBESTACI ON	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.		0	0
	TOTAL	78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO SACA COSECHAS

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-4008	EL CERRO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	115,382.00	0.00	115,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	30-08-2021 / 30-08-2021	0	0	1,220 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2021-2829	ENSENADA (CHALCO) / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	114,999.69	0.00	114,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-12-2021	100	100	50 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.		0	191866
2021-2828	LA PURISIMA / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	114,999.69	0.00	114,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-12-2021	100	100	50 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.		0	191861
2021-4007	MAPOTLA / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	115,382.00	0.00	115,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	30-08-2021 / 30-08-2021	0	0	235 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2021-2826	TEMALAGACO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	114,999.69	0.00	114,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-07-2021 / 31-07-2021	100	100	100 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	191636
2021-2827	TENEXICO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	114,999.69	0.00	114,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-12-2021	100	100	100 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.		0	191659
2021-4009	XOLOCO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	115,382.00	0.00	108,083.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.51	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	30-08-2021 / 30-08-2021	0	0	654 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2021-4006	RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FISM 2021 ZACAYUHAL / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	115,382.00	0.00	115,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	30-08-2021 / 30-08-2021	0	0	111 PRO DUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENT AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	TOTAL	921,446.40	0.00	914,167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.51											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-977	CUICOCATITLA (CHALCO) / CONSTRUCCION DE CASA ARTESANAL	1,329,800.00	0.00	1,329,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2021 / 20-06-2021	95	85	623 PRO DUCTOR	1.00 ES PACIO ARTES ANAL	OBRA	AYUNTAMIENT REMANS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ SA DE CV		0	0
	TOTAL	1,329,800.00	0.00	1,329,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: VADO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2082	TEMALAGACO / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD	850,223.00	0.00	850,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2021 / 26-07-2021	70	0	1,613 LOCALIDAD	1.00 CUADRO ADO	OBRA	AYUNTAMIENT HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ		0	0
	TOTAL	850,223.00	0.00	850,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL AXTLA DE TERRAZAS 2018-2021

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-674	CUATECOYO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADO EN EL CAMINO CUATECOYO - TAMPOCHOCHO DE LAS CORDENADAS 21°28'15.1"N 98°52'21.9"W A 21°28'55.0"N 98°52'14.8"W	1,835,812.00	0.00	1,835,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100	100	213 OS DAD	0.30 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0	32966
2021-2086	XOLOCO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO AHUEHUEYO - XOLOCO, DEL KM 2.100 A 3.900	2,397,635.00	0.00	2,397,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 / 06-07-2021	100	100	1 LOCAL AD	100 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE HERNANDEZ SANCHEZ		0	0
		4,233,247.00	0.00	4,233,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-761	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE JARDIN MUNICIPAL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2021 / 07-05-2021	100	100	7,714 OS PERSONA	100 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERES FERREZANO SANCHEZ		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste la rehabilitación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-740	AXTLA DE TERRAZAS / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	695,251.27	0.00	0.00	695,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	90	90	7,714 OS PERSONA	100 HECTAREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	OBSERVACIONES - CONVENIO DE COLABORACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE: AQUISMÓN, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANCANHUITZ. S.L.P. LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE: AQUISMÓN, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANCANHUITZ. S.L.P.	695,251.27	0.00	0.00	695,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-758	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS (CONTINGENCIA COVID-19)	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	100	100	2,000 OS PERSONA	4,000 DOLARES	OBRA	AYUNTAMIENTO DE COMERCIALIZADOR Y ARRENDADORAS TANTOVUCA SA DE CV		0	0
2021-760	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	898,961.60	0.00	0.00	898,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	0	0	240 OS PERSONA	2,800 DOLARES	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor.	1,882,961.60	0.00	0.00	1,882,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3921	AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11,450.03	0.00	0.00	11,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	15 OS ALUMNO	1,350 DOLARES	OBRA	AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ FLORES		0	0	
2021-3923	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN 20 DE NOVIEMBRE	9,923.36	0.00	0.00	9,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	13 OS ALUMNO	1,170 DOLARES	OBRA	AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ FLORES		0	0	
2021-3467	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	12,210.99	0.00	0.00	12,210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	16 OS ALUMNO	1,440 DOLARES	OBRA	AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ FLORES		0	0	
	OBSERVACIONES - EDUCACION PREESCOLAR LUJAN ESCUTA. SANTO DOMINGO																					
2021-3923	CALCAHUAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,160.02	0.00	0.00	9,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	12 OS ALUMNO	1,080 DOLARES	OBRA	AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ FLORES		0	0	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3928	CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LAZARO CARDENAS	7,633.35	0.00	0.00	7,633.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	10	900.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3928	CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LEANDRO VALLE	15,266.70	0.00	0.00	15,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	20	1,800.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3928	CUAYO CERRO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN ADOLFO LOPEZ MATOS	17,556.71	0.00	0.00	17,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	23	2,070.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3932	ENSENADA (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11,450.03	0.00	0.00	11,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	15	1,350.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3930	LA PURISIMA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LAZARO CARDENAS	12,213.36	0.00	0.00	12,213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	16	1,440.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3934	MAROTLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN JOSE LOPEZ PORTILLO	19,846.71	0.00	0.00	19,846.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	26	2,340.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3938	PICHOLCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN FEDERICO A. FROBEL	15,266.70	0.00	0.00	15,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	20	1,800.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3941	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN GRACIANO SANCHEZ	23,663.36	0.00	0.00	23,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	31	2,790.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3944	TENEXIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN JOSE LOPEZ PORTILLO	16,793.37	0.00	0.00	16,793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	22	1,990.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3945	XOLOCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN MANUEL GAMIO	182,434.72	0.00	0.00	182,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	48	4,410.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3922	AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. BENJAMIN LUGO MACHUCA	31,296.74	0.00	0.00	31,296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	41	3,690.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3924	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA	28,243.40	0.00	0.00	28,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	37	3,330.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3929	CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	25,953.36	0.00	0.00	25,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	34	3,060.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3927	CUAYO CERRO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	35,876.75	0.00	0.00	35,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	47	4,230.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3933	ENSENADA (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. MERCEDES MENDEZ CONTRERAS	27,480.06	0.00	0.00	27,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	38	3,240.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3931	LA PURISIMA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO	18,320.04	0.00	0.00	18,320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	24	2,160.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3935	MAROTLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	8,396.66	0.00	0.00	8,396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	11	990.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3936	MATTLALPA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA	13,740.03	0.00	0.00	13,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	18	1,620.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3937	OTLASHUACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	6,106.38	0.00	0.00	6,106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	8	720.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3940	PAPATLAYO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. COVAPE	37,403.42	0.00	0.00	37,403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	48	4,410.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2021-3939	PICHOLCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	37,403.42	0.00	0.00	37,403.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	48	4,410.00	ACCION	AVUNTAMIE N	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS

Fecha de Impresión: 03/09/2021 14:39:37 2018 Página 7/10



Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021- CALIENTES, ESC. PRIM. HERMINIO SALAS GIL	33,586.74	0.00	0.00	33,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	44	3,960.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PORTUANO SANCHEZ FLORES	0	0
2021- SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, ESC. PRIM. LEONA MICARIO	67,176.48	0.00	0.00	67,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	88	7,920.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PORTUANO SANCHEZ FLORES	0	0
2021- CALIENTES, ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	49,616.72	0.00	0.00	49,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	65	5,950.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PORTUANO SANCHEZ FLORES	0	0
2021- XOLOCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	404,570.28	0.00	0.00	404,570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-03-2021 / 30-09-2021	100	100	65	5,950.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PORTUANO SANCHEZ FLORES	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021- AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (3% FFM), MATERIALES Y SUMINISTROS	659,634.98	0.00	0.00	659,634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	16	16	774	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Por el proyecto donde está clasificada especificar a qué tipo de materiales, útiles y equipos menores se refieren	659,634.98	0.00	0.00	659,634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	16	16	774	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACION

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021- AXTLA DE TERRAZAS / APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA VI PARA PAGO A ABATIZADORES	706,500.00	0.00	0.00	706,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	47	47	700	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. SE ENVA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM326/2021, CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.	706,500.00	0.00	0.00	706,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	47	47	700	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021- AXTLA DE TERRAZAS / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	475,250.00	0.00	0.00	475,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	63	63	700	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. SE ENVA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM326/2021, CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.	475,250.00	0.00	0.00	475,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	63	63	700	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021- LAS CUEVAS / APOYO A LA LOCALIDAD LAS CUEVAS PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	766	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. SE ENVA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM326/2021, CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	766	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021- TEMALACAGO / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	1,913	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. SE ENVA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM326/2021, CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	1,913	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021- ZOUJALCO (CHALCO) / APOYO A LA LOCALIDAD DE ZOUJALCO, CHALCO PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	323	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. SE ENVA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM326/2021, CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	323	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021- ZOUJALCO (CHALCO) / APOYO A LA LOCALIDAD DE ZOUJALCO, CHALCO PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	1,466,750.00	0.00	0.00	1,466,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	323	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. SE ENVA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM326/2021, CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.	1,466,750.00	0.00	0.00	1,466,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI CN MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64	64	323	1.00	BRACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0

Rubro: SALUD, Programa: SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021- XOLOCO / AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	385,200.00	0.00	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 27-06-2021	80	0	654	1.00	DI OBRA	AYUNTAMIENTO	DIAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	105097
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. SE ENVA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM326/2021, CON FECHA 21 DE JUNIO DE 2021.	385,200.00	0.00	0.00	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 27-06-2021	80	0	654	1.00	DI OBRA	AYUNTAMIENTO	DIAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	105097



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE ARREGLO SOCIAL

 Fecha de Impresión: 03/09/2021 14:39:28

Rubro: SALUD, Programa: SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-880	COMOCA AHUACATITLA / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	527,742.00	0.00	527,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 28-06-2021	100 %	0 %	100 PERSONA	1.00 DI OBRAS SPENSARIO M EDICO	AVUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	ANGEL SANTIAGO	0	191480
		527,742.00	0.00	527,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-2080	EL AQUICHAL / REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	325,283.00	0.00	325,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2021 / 30-07-2021	50 %	0 %	338 PERSONA	1.00 DI OBRAS SPENSARIO M EDICO	AVUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ		0	191519	
		325,283.00	0.00	325,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-785	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	54 %	54 %	32,000 PERSONA	68.00 PLAZA OPERA TIVA	ACCION AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0	
2021-786	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	64 %	64 %	32,000 PERSONA	1.00 ACCION AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0		
2021-787	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,433,600.00	0.00	0.00	2,433,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	99 %	99 %	30,000 PERSONA	1.00 ACCION AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0		
		14,229,600.00	0.00	0.00	14,229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2021-941	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 15-07-2021	100 %	100 %	7/14 PERSONA	1.00 ACCION AYUNTAMIENTO	JOAQUIN HERNANDEZ DEL RIO Y E GUPO	ANGEL		0	0	
	OBSERVACIONES.- SE REALIZO LA ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO, 3 SILLAS Y 1 ESCRITORIO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,840,434.00	0.00	1,840,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	663,773.45	0.00	663,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	3,479,519.00	0.00	3,479,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,199,459.44	0.00	1,199,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	31,704,629.94	0.00	31,704,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,640,320.00	0.00	1,640,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,251,246.40	0.00	2,243,967.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.51

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	5,673,470.00	0.00	5,673,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARRETERAS																				
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,995,251.27	0.00	0.00	1,995,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REQUERIMIENTOS	4,596,351.56	0.00	0.00	4,596,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALUD	1,238,225.00	0.00	1,238,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD PUBLICA	14,242,600.00	0.00	0.00	14,242,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	70,525,280.06	0.00	49,693,798.72	20,834,202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.51	

Techo FSM: 62,104,754.00
Techo FFM: 21,987,833.00

Disponible FSM: 12,420,955.28
Disponible FFM: 1,153,630.14

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021

